



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBRAS - ANO 2024

ITEM DO CAP. 2 DO PLANO DE OBRAS 2024/2023/2022	OBJETO	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	CONTRATADA	CNPJ CONTRATADA	PROCESSO SEI	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO EM 2024	DATA DA CONCLUSÃO	Status (% execução)	
Item 3 - Plano de Obras de 2022	Reforma de edificação para implantação do Arquivo Central do STJ. >>> Alocar o acervo documental do STJ em ambiente dotado de condições e estrutura adequada para garantir a integridade dos documentos.	Contrato STJ n. 54/2022 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo 3º Termo Aditivo 4º Termo Aditivo 5º Termo Aditivo	de 24/06/2022 a 23/02/2025	VILA RICA ENGENHARIA LTDA	26.433.946/0001-35	018851/2021	R\$ 3.914.300,24	R\$ 3.568.239,12			Em processo para emissão da Carta de Habite-se	100,00%
Item 1 - Plano de Obras de 2022	Substituição e adequação dos guarda-corpos e corrimãos das escadas e rampas da Sede do STJ. >>> Atender Notificação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.	Contrato STJ n. 22/2023 1º Termo Aditivo	de 23/03/2023 a 22/03/2024	EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA	37.071.313/0001-40	013779/2022	R\$ 1.252.127,97	R\$ 1.049.799,99	R\$ 109.062,74		Rescisão contratual em 29/02/2024	26,00%
Item 3 - Plano de Obras de 2023	Serviços de substituição de placas da cobertura do Bloco "C" - Plenários, torre e túneis de interligação entre os blocos.	Contrato STJ n. 26/2023 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	de 13/04/2023 a 12/06/2024	ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI EPP	37.073.624/0001-49	016841/2021	R\$ 1.869.439,81	R\$ 1.794.200,00	R\$ 934.477,31		28/06/2024	100,00%
Item 8 - Plano de Obras de 2024	Serviço de reforma em imóvel funcional	Contrato STJ n. 03/2024 1º Termo Aditivo 2º Termo Aditivo	de 26/01/2024 a 26/10/2024	M.A PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	07.338.438/0001-23	012180/2023	R\$ 950.868,81	R\$ 819.999,98	R\$ 819.999,98		06/09/2024	100,00%
Item 1 - Plano de Obras de 2024	Serviços de proteção e revitalização do concreto aparente das fachadas e pórticos do bloco "F", estrutura externa do bloco "H", portarias GOLF 1 e GOLF 2, túneis de ligação e caixas de refletores da sede do STJ.	Contrato STJ n. 110/2024	de 13/09/2024 a 13/09/2025	ARTFLEX ENGENHARIA LTDA	37.073.624/0001-49	08483/2023	R\$ 1.517.621,27	R\$ 1.137.246,12	R\$ 2.293,04		Em andamento	0,20%
TOTAL							R\$ 9.504.358,10	R\$ 8.369.485,21	R\$ 1.865.833,07			