



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

OBRAS - ANO 2025

ITENS DO PLANO DE OBRAS 2022, 2024 e 2025	OBJETO	Nº CONTRATO	VIGÊNCIA CONTRATUAL	CONTRATADA	CNPJ CONTRATADA	PROCESSO SEI	VALOR ESTIMADO	VALOR CONTRATADO	VALOR PAGO EM 2025	DATA DA CONCLUSÃO	Status (% execução)	
Item 1 - Plano de Obras de 2022	Substituição e adequação dos guarda corpos e corrimãos das escadas e rampas da Sede do STJ. (Atender notificação do CBMDF).	Contrato STJ n. 07/2025	de 22/01/2025 a 22/06/2025	BGVALLE CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI.	29.386.657/0001-10	STJ 32421/2024	R\$ 130.455,35	R\$ 119.400,00	R\$ 106.266,00	26/05/2025	100,00%	
Item 1 - Plano de Obras de 2024	Serviços de proteção e revitalização do concreto aparente das fachadas e pórticos do bloco "F", estrutura externa do bloco "H", portarias GOLF 1 e GOLF 2, túneis de ligação e caixas de refletores da sede do STJ.	Contrato STJ n. 110/2024	de 13/09/2024 a 13/09/2025	ARTFLEX ENGENHARIA LTDA	37.073.624/0001-49	STJ 08483/2023	R\$ 1.517.621,27	R\$ 1.137.246,12	R\$ 400.872,85	Rescisão Contratual em andamento.	35,00%	
Item 4 - Plano de Obras de 2025	Prestação de serviço de reforma de imóvel funcional localizado em Brasília DF.	Contrato STJ n. 18/2025	de 07/03/25 a 07/12/2025	RPJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	42.074.601/0001-99	STJ 3682/2024	R\$ 337.435,10	R\$ 236.204,57	R\$ 236.204,57	01/09/2025	100,00%	
Item 3 - Plano de Obras de 2025	Fornecimento e instalação de divisórias e portas de vidro temperado para reforma da biblioteca na sede do STJ.	Contrato STJ n. 106/2025	de 04/12/2025 a 04/04/2026	JVO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	11.222.035/0001-91	STJ 11486/2025	R\$ 103.439,57	R\$ 72.000,00	R\$ -	Em andamento	0,00%	
TOTAL							R\$ 2.088.951,29	R\$ 1.564.850,69	R\$ 743.343,42			